

Informatiebrief Nieuw Bergen

Editie 10

Hierbij treft u de 10^e editie van de informatiebrief over het project Nieuw Bergen aan. De huidige status en de vooruitblik van de verschillende gebouwen komen hierin aan bod. Wij vertrouwen erop alle belanghebbenden die wonen en/of werken nabij Nieuw Bergen hiermee te bereiken en voorzien van gewenste informatie.

🏠 Transformatiegebouwen Jaune en Vert

- Tussen de gebouwen Jaune (blok 6) en Vert (blok 7) wordt aan de passerelle gewerkt;
- De prefab gevelelementen van de passerelle worden in week 45 (vanaf 4 november 2024) gemonteerd;
- De infrawerkzaamheden zullen einde van 2024 gereed zijn rondom deze gebouwen en dat van gebouw Orange (blok 5).

Passerelle vanaf Deken van Somerenstraat



Passerelle vanaf 1^{ste} verdieping gebouw Vert met zicht op gebouw Jaune



🏠 Nieuwbouw Indigo, Violet, Bleu, Orange, Rouge

- Bij **gebouw Indigo (blok 1)** zijn we inmiddels met de ruwbouw op de 8^e verdieping bezig. Er is een start gemaakt met de HSB gevels, gevelkozijnen en beglazing, waarbij we inmiddels de 4^e verdieping hebben bereikt. Op de begane grond is de keramische beplating aangebracht.
- Bij **gebouw Violet (blok 2)** zijn we met de ruwbouw op de 6^e verdieping werkzaam. Hier zijn we ondertussen ook gestart met de HSB gevels.
- Bij **gebouw Bleu (blok 3)** zijn we op verdieping 4 met de ruwbouw bezig. Er wordt hier de komende weken een start gemaakt met de gevels.
- Bij **gebouw Rouge (blok 4)** is de 5^e verdiepingvloer aangebracht en zijn we met het metselwerk op de 1^{ste} verdieping bezig. Op de 2^e verdieping is de eerste laag dakplaten aangebracht.
- De steigers rondom **gebouw Orange (blok 5)** zijn weggehaald. Zowel het groendak als het zonnepanelendak is gereed. Ondertussen zijn we aan de binnenzijde bezig met de afbouw van de algemene ruimtes en zijn de NUTS voorzieningen aangebracht. De bouwkraan is gedemonteerd en er is gestart met de infra werkzaamheden rondom dit gebouw.

Infrawerkzaamheden rondom Orange



Aanzicht gebouw Violet



Planning

De geplande oplevering van de gebouwen Jaune en Vert, evenals gebouw Orange in het 1^{ste} kwartaal 2025, blijft gehandhaafd. Vooral omdat we afhankelijk zijn van de infrawerkzaamheden.

Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan Rouge, Bleu, Violet en Indigo waarbij deze routing van vermelde gebouwen wordt opgevolgd nadat de parkeergarage gereed is. Prognose oplevering medio kwartaal 1 – 2026 blijft eveneens staan. Ook hierin zal de terreininrichting maatgevend zijn.

Inloopspreekuur

Gedurende het bouwproces houden wij spreekuur. Hiervoor hoeft u geen afspraak te maken. U heeft dan de gelegenheid om gewoon 'in te lopen'. Op dinsdag 10 december 2024 zijn wij voor u aanwezig op het kantoor van Stam + De Koning Bouw, Dillenburgerstraat 25a te Eindhoven van half 10 tot half 11.