

Informatiebrief Nieuw Bergen

Editie 9

De eerste helft van het jaar zit er alweer op en de bouw krijgt steeds meer vorm. Nog net voor onze bouwvakantie treft u hierbij de 9^e editie van de informatiebrief van het project Nieuw Bergen aan. Wij vertrouwen erop alle belanghebbenden die wonen en/of werken nabij Nieuw Bergen hiermee te bereiken en voorzien van gewenste informatie.

🏠 **Transformatiegebouwen Jaune en Vert**

- Van de gebouwen Jaune (blok 6) en Vert (blok 7) zijn de algemene ruimten inmiddels gereed;
- De fundering van de passerelle is gestort en de bouw van de staalconstructie is begonnen.



Op 10 juli 2024 is er gestart met het plaatsen van de staalconstructie voor de passerelle tussen gebouwen Jaune en Vert

🏠 **Nieuwbouw Indigo, Violet, Bleu, Orange, Rouge**

- Op gebouw Orange (blok 5) zijn we op 8 juli jl. gestart met het aanbrengen van het groen dak. Ondertussen wordt er aan de binnenzijde een start gemaakt met de afbouw en op de begane grond en 1^{ste} verdieping zijn de keukens al geplaatst. Op

de 5^e verdieping worden de metal-studwanden geplaatst. Daarnaast is de spuiter op de 3^e verdieping aan het werk en de tegelzetter op de 4^e verdieping;

- De bouwkraan van gebouw Oranje (blok 5) wordt in week 36 -2024 (2 t/m 6 september) afgebroken waarna er gestart gaat worden met de infra werkzaamheden;



Foto gebouw Orange, aanbrengen groen dak d.d. 9 juli 2024

- Van gebouw Rouge (blok 4) wordt nu in deze ruwbouwfase de 3^e verdiepingvloer aangebracht en is er een start gemaakt met het metselwerk;
- Ook in gebouw Bleu (blok 3) zijn we gestart met de ruwbouwfase waarbij we inmiddels op de 2^e verdieping zijn;
- Van gebouw Violet (blok 2) hebben we inmiddels de ruwbouw op de 2^e verdieping gereed;
- Van gebouw Indigo (blok 1) is de ruwbouw op de 4^e verdieping gereed. Na de bouwvakantie zal er een start gemaakt worden met de gevel.

Planning

De geplande oplevering van de gebouwen Jaune en Vert, evenals gebouw Orange van het 1^{ste} kwartaal 2025, blijft gehandhaafd. Vooral omdat we ook afhankelijk zijn van de infrawerkzaamheden. Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan Rouge, Bleu, Violet en Indigo waarbij deze routing van vermelde gebouwen wordt opgevolgd nadat de parkeergarage gereed is. Prognose oplevering medio kwartaal 1 – 2026 blijft eveneens staan. Ook hierin zal de terreininrichting maatgevend zijn.

Inloopspreekuur

Gedurende het bouwproces houden wij spreekuur. Hiervoor hoeft u geen afspraak te maken. U heeft dan de gelegenheid om gewoon 'in te lopen'. Op dinsdag 24 september 2024 zijn wij voor u aanwezig op het kantoor van Stam + De Koning Bouw, Dillenburgstraat 25a te Eindhoven van half 10 tot half 11.

Toezicht op de bouwplaats

Het toezicht op de bouwplaats is als volgt geregeld in de vakantieperiode en buiten werktijden:

- o Melding wordt gedaan bij Stam + de Koning Bouw, er is een 24-uurs telefooncentrale aanwezig; telefoonnummer 040 250 43 00;
- o Vanuit de bouwplaats beveiliging (camera's) is er alarmopvolging naar meldkamer waarna er surveillance op af wordt gestuurd;
- o Het landelijke calamiteitentelefoonnummer is 0900 88 44. Op dit nummer kunnen alle niet-spoedeisende vragen en problemen gemeld worden waarna doorgeschakeld wordt naar het dichtstbijzijnde politiebureau.

Zomersluiting

De bouwvakantie is in week 30, 31 en 32 (22 juli t/m 9 augustus). In de eerste week zullen er nog wat werkzaamheden uitgevoerd worden. Hierna zal de bouw gesloten zijn.